

| Intervento | Stato di avanzamento |
|-----------------------------|----------------------|
| Fiorenzuola ITI | |
| Liceo Gioia | |
| Liceo Colombini edificio 4 | |
| Liceo Colombini edificio 3 | |
| Liceo Colombini palestra | |
| Liceo Respighi palestra ✓ | |
| Liceo Respighi corpo Genova | |
| ISII Marconi | |
| Ex Ipsia ✓ | |
| Segreterie Raineri-Marcora | |
| Palestra Borgonovo V.T. | |
| Palestra Raineri-Marcora | |
| Palestra ex VVFF | |

| Intervento | Stato di avanzamento |
|----------------------------------|----------------------|
| Fiorenzuola ITI | |
| Liceo Gioia ✓ | |
| Liceo Colombini edificio 4 ✓ | |
| Liceo Colombini edificio 3 ✓ | |
| Liceo Colombini palestra ✓ | |
| Liceo Respighi palestra ✓ | |
| Liceo Respighi corpo Genova | |
| Liceo Respighi corpo IV novembre | |
| ISII Marconi edificio M ✓ | |
| ISII Marconi edificio E | |
| Ex Ipsia ✓ | |
| Segreterie Raineri-Marcora | |
| Palestra Borgonovo V.T. | |
| Palestra Raineri-Marcora ✓ | |
| Palestra ex VVFF | |



UPDATE
SETTEMBRE 2025

EDIFICI SCOLASTICI LAVORI IN CORSO

ADEGUAMENTI ANTISISMICI 1/2

- **ITI FIORENZUOLA**

Le lavorazioni rimanenti per il completamento dell'opera sono in fase di organizzazione; non impatteranno sull'attività scolastica e si concluderanno nei tempi previsti dal PNRR.

- **LICEO RESPIGHI CORPO GENOVA**

Entro il mese di dicembre le lavorazioni saranno completate. Gli spazi didattici (aule e laboratori) dell'ammezzato e del primo piano, oltre agli uffici, saranno restituiti alla scuola. Il seminterrato è già nella disponibilità della scuola dalla scorsa primavera.

- **LICEO RESPIGHI CORPO IV NOVEMBRE**

Completate le lavorazioni nel seminterrato, si riprenderà a lavorare nell'ammezzato e al primo piano, con l'obiettivo di chiudere i lavori entro il 31/03/2026



UPDATE
SETTEMBRE 2025

EDIFICI SCOLASTICI LAVORI IN CORSO

ADEGUAMENTI ANTISISMICI 2/2

- **ISII MARCONI EDIFICIO E**

Non appena consegnata definitivamente alla scuola la palazzina M, in cui i lavori si sono conclusi (sono in corso le operazioni di pulizia, sistemazione arredi, cablaggio LIM, verifica impianti), potranno avviarsi i lavori anche all'interno dell'aula magna e del biennio (edificio E).

- **SEGRETERIE RAINERI-MARCORA**

Le lavorazioni sono in corso di esecuzione. Si prevede il completamento entro il 31/03/2026.

- **PALESTRA BORGONOVO VAL TIDONE**

Le lavorazioni sono in corso di esecuzione. Si prevede il completamento entro il 31/03/2026.

- **PALESTRA EX VVFF VIALE DANTE**

Le lavorazioni sono in corso di esecuzione. Si prevede il completamento entro il 31/03/2026.